



**Comune di Monterotondo**  
Provincia di Roma

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 2 A TUTTO IL 14/10/2025**

**OGGETTO:** Intervento di riqualificazione area verde comunale di Piazza Gandhi  
Progetto esecutivo - Fase 1

**COMMITTENTE:** Comune di Monterotondo

**IMPRESA:** AMG s.r.l. (P.iva 01763350624) in avvalimento con Ginevra s.r.l. (C.F. 04613640616)

Contratto in data 24/09/2024 registrato a Monterotondo in data 24/09/2024 al n.2658 di euro 166.547,11

Data Offerta:	<u>1 / 1</u>	IMPORTO DEL PROGETTO:	300 000.00
Data Consegna:	<u>20/11/2024</u>	Somme a Disposizione:	81 932.92
Data Inizio Lavori:	<u>20/11/2024</u>	Importo per la Sicurezza:	16 984.51
Giorni Utili per Ultimazione:	300	Importo per la Manodopera:	51 016.66
Data Utile per Ultimazione:	<u>15/09/2025</u>	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	<u>15/12/2025</u>	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<b>LAVORI A CORPO</b> (Progetto euro 166'547,11 - 100%)			
1 001.001	A.Opere generali - Rimozione arredo urbano/giochi	SOMMANO % aliquote 100,00	517,96 (0,311%)	517,96 (0,311%)
2 001.002	A.Opere generali - Rimozione alberature	SOMMANO % aliquote 25,00	2'936,23 (1,763%)	734,06 (0,441%)
3 001.003	A.Opere generali - Demolizione muri divisorii piazza	SOMMANO % aliquote 59,38	4'714,95 (2,831%)	2'799,74 (1,681%)
4 001.004	A.Opere generali - Scavo fondazione muri divisorii piazza	SOMMANO % aliquote 43,64	158,22 (0,095%)	69,05 (0,041%)
5 001.005	A.Opere generali - Fondazioni muri divisorii piazza	SOMMANO % aliquote 48,29	1'640,49 (0,985%)	792,19 (0,476%)
6 001.006	A.Opere generali - Muri divisorii piazza	SOMMANO % aliquote 65,58	2'809,65 (1,687%)	1'842,57 (1,106%)
7 001.020	A.Opere generali - Smaltimento materiale da demolizioni/scavi (opere generali)	SOMMANO % aliquote 51,57	3'354,26 (2,014%)	1'729,79 (1,039%)
8 002.021	B.Area verde + fabbricato - Spianamento e preparazione area (area verde+fabbricato)	SOMMANO % aliquote 56,94	396,38 (0,238%)	225,70 (0,136%)
9 002.022	B.Area verde + fabbricato - Demolizione rivestimenti marciapiede fabbricato	SOMMANO % aliquote 99,97	228,17 (0,137%)	228,10 (0,137%)
10 002.023	B.Area verde + fabbricato - Demolizione porzione cornice copertura fabbricato	SOMMANO % aliquote 99,70	231,50 (0,139%)	230,81 (0,139%)
11 002.024	B.Area verde + fabbricato - Rimozione rivestimento in pietra facciate fabbricato	SOMMANO % aliquote 100,00	482,99 (0,290%)	482,99 (0,290%)
12 002.025	B.Area verde + fabbricato - Rimozione grate in ferro fabbricato	SOMMANO % aliquote 99,95	86,60 (0,052%)	86,56 (0,052%)
13 002.026	B.Area verde + fabbricato - Rimozione infissi fabbricato	SOMMANO % aliquote 100,00	89,94 (0,054%)	89,94 (0,054%)
14 002.027	B.Area verde + fabbricato - Rimozione soglie infissi fabbricato	SOMMANO % aliquote 100,00	28,31 (0,017%)	28,31 (0,017%)
15 002.028	B.Area verde + fabbricato - Rimozione gronde/discendenti fabbricato	SOMMANO % aliquote 99,98	116,58 (0,070%)	116,56 (0,070%)
16 002.029	B.Area verde + fabbricato - Rimozione impianto elettrico fabbricato	SOMMANO % aliquote 100,00	61,62 (0,037%)	61,62 (0,037%)
17	B.Area verde + fabbricato - Demolizione completa bagno fabbricato			
	A RIPIETTERE			10'035,95



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			10'035,95
002.030	SOMMANO % aliquote	100,00	153,22 (0,092%)	153,22 (0,092%)
18 002.031	B.Area verde + fabbricato - Rimozione battiscopa interno fabbricato SOMMANO % aliquote	100,00	26,65 (0,016%)	26,65 (0,016%)
19 002.032	B.Area verde + fabbricato - Demolizione tramezzature interne fabbricato SOMMANO % aliquote	100,00	73,28 (0,044%)	73,28 (0,044%)
20 002.033	B.Area verde + fabbricato - Scavo fondazione nuovo fabbricato SOMMANO % aliquote	100,03	514,63 (0,309%)	514,78 (0,309%)
21 002.034	B.Area verde + fabbricato - Magrone nuovo fabbricato SOMMANO % aliquote	99,89	687,84 (0,413%)	687,08 (0,413%)
22 002.035	B.Area verde + fabbricato - Platea nuovo fabbricato SOMMANO % aliquote	99,99	4'162,01 (2,499%)	4'161,59 (2,499%)
23 002.036	B.Area verde + fabbricato - Vespaio aerato SOMMANO % aliquote	100,01	5'106,33 (3,066%)	5'106,84 (3,066%)
24 002.037	B.Area verde + fabbricato - Strutture in elevazione nuovo fabbricato SOMMANO % aliquote	99,99	5'930,74 (3,561%)	5'930,15 (3,561%)
25 002.038	B.Area verde + fabbricato - Solai di copertura nuovo fabbricato SOMMANO % aliquote	100,00	2'871,27 (1,724%)	2'871,27 (1,724%)
26 002.039	B.Area verde + fabbricato - Giunto tecnico fabbricato SOMMANO % aliquote	100,00	507,97 (0,305%)	507,97 (0,305%)
27 002.040	B.Area verde + fabbricato - Rampe di accesso e marciapiedi fabbricato SOMMANO % aliquote	100,00	2'198,42 (1,320%)	2'198,42 (1,320%)
28 002.041	B.Area verde + fabbricato - Tamponature esterne nuovo fabbricato SOMMANO % aliquote	99,99	4'618,35 (2,773%)	4'617,89 (2,773%)
29 002.042	B.Area verde + fabbricato - Realizzazione/modifica vani infissi fabbricato SOMMANO % aliquote	100,00	561,26 (0,337%)	561,26 (0,337%)
30 002.043	B.Area verde + fabbricato - Isolamento a cappotto termico fabbricato SOMMANO % aliquote	100,00	10'497,46 (6,303%)	10'497,46 (6,303%)
31 002.044	B.Area verde + fabbricato - Soglie vani infissi fabbricato SOMMANO % aliquote	100,00	906,02 (0,544%)	906,02 (0,544%)
32 002.045	B.Area verde + fabbricato - Infissi esterni fabbricato SOMMANO % aliquote	100,00	9'781,31 (5,873%)	9'781,31 (5,873%)
33 002.046	B.Area verde + fabbricato - Copertura fabbricato SOMMANO % aliquote	100,00	18'470,07 (11,090%)	18'470,07 (11,090%)
34 002.047	B.Area verde + fabbricato - Nuove gronde e discendenti fabbricato SOMMANO %	100,00	2'008,56	2'008,56
	A RIPORTARE			79'109,77





[illegible]

