

Certificato di Pagamento			prima rata di	€ 86 847,41	più IVA 10% per un Totale di	€ 95 532,15
Realizzazione dei lavori di adeguamento del sistema di raccolta acque chiare in località "Vallagati"						
Affidatario: GE.CO.S. srl						
N°	Data	Importo in €	Il sottoscritto Direttore Lavori vista la D.D. n° 343 del 08/04/2024 per un importo lavori soggetto a ribasso di: € 1 258 439,27 oltre € 58 775,03 per oneri di sicurezza su lavori non soggetti a ribasso d'asta Visti gli atti contabili alla data del 28/07/2025, certifica, e dimostra come segue, che si può procedere al pagamento della prima rata acconto pari ad € € 86 847,41			
1	28/07/25	367 751,82				
2	20/11/25	253 142,84				
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
saldo						
Totale €		620 894,66	soggetto a ribasso non soggetto a ribasso			
			Oneri sicurezza sorveglianza		€ 55 633,34	
			Ammontare lordo lavori a corpo	€ 1 041 728,94		
			Liste in economia		€ 0,00	
			Totale lavori lordi eseguiti	€ 1 041 728,94	€ 55 633,34	
			Ribasso	21,260%	€ 221 471,57	
			Sommano Lavori netti eseguiti		€ 875 890,71	
			Rimborso fatture (compresa IVA)			
			Ritenute dello 0,5% sui lavori per assicurazione operai sui lavori		€ 4 379,45	
			Restano Lavori netti		€ 871 511,25	
ANNOTAZIONI			Ritenute per commende e multe idem per cianografie			
L'impresa è in regola con le certificazioni						
D.U.R.C.			Rec. Anticipazione del 20%	83%	€ 163 769,18	
			Restano lavori netti		€ 707 742,07	
INAIL Roma			Importi certificati precedenti		€ 620 894,66	
Pos. N.			Residuo credito dell'appaltatore per lavori		€ 86 847,41	
Inizio lavori		31/01/2025	Residuo credito dell'appaltatore per R.F. (compresa IVA 10%)			
Fine lavori		30/01/2026	Totale a pagamento		€ 86 847,41	
			IL DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Fabrizio Bajetti			
			IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Andrea Cucchiaroni			