

COMUNE DI MONTEROTONDO
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Lavori: INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A
STAZIONE DI POSTA IN MONTEROTONDO (RM) – C.U.P
I64H22000270006 - C.I.G. B4B7267167

Appaltatore: PANZIERI MARCO SRL, con sede in Roma 00198, Via Agri n. 6 - C.F. e
P.IVA 01167870573

Contratto: Registro Unico Atti Privati n.1796 del 30 gennaio 2025.

PREMESSE

Progetto principale:

Il progetto, redatto dalla Società d'ingegneria EUROINGENERIN srl, a firma del Dott. Arch. Mauro La Mendola, prevedeva l'importo complessivo di € 610.000,00 così ripartito:

REALIZZAZIONE DI UNA STAZIONE DI POSTA - MISSIONE 5 - INCLUSIONE E COESIONE COMPONENTE MSC2 - INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE SOTTOCOMPONENTE 1 - SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE INVESTIMENTO 1.3.2 - STAZIONI DI POSTA		
A - SOMME A BASE D'APPALTO		
1) Importo lavori		402 046,00
a) a corpo	402 046,00	
2) Oneri per piani di sicurezza e coordinamento		20 102,30
a) Sicurezza generale	4 020,46	
b) Sicurezza speciale da PSC	16 081,84	
SUB TOTALE A		422 148,30
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
1) Rilievi, accertamenti, indagini		
2) Allacciamento ai pubblici servizi		-
3) Imprevisti IVA inclusa	4 000,00	4 000,00
7) Art. 113 co. 2 d.lgs n. 50/2016		
a) R.U.P.	7 598,67	7 598,67
b) Supporto al R.U.P.	10 000,00	10 000,00
c) contributo previdenziale supporto al R.U.P.(4%)	400,00	400,00
d) IVA sulle spese di supporto al R.U.P. (22% del totale)	2 288,00	2 288,00
8) SPESE TECNICHE		47 500,00
a) progettazione	18 572,50	
b) direzione lavori	19 237,50	
c) contabilità	1 282,50	
d) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	3 277,50	
e) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	5 130,00	
f) frazionamenti		
g) responsabile dei lavori in fase di progetto		
h) responsabile dei lavori in fase esecutiva		
i) contributo previdenziale sulle Spese Tecniche (4%)	1 900,00	1 900,00
l) IVA sulle Spese Tecniche (22% del totale)	10 868,00	10 868,00
9) Spese per attività analisi di laboratorio e analisi di vulnerabilità sismica	40 000,00	40 000,00
c) contributo previdenziale (4%) sulle spese di vulnerabilità sismica	1 600,00	1 600,00
d) IVA sulle spese di analisi di vulnerabilità sismica (22% del totale)	9 152,00	9 152,00
10) Spese legali e notarili	3 031,31	3 031,31
a) contributo previdenziale (2%) sulle Spese legali e notarili	32,00	32,00
b) IVA sulle spese legali e notarili (22% del totale)	673,93	673,93
11) Spese per procedura di gara, contributo Genio civile e ANAC	1 000,00	1 000,00
12) Spese per analisi e collaudi		
b) collaudo statico	4 408,07	4 408,07
c) contributo previdenziale collaudo (4%)	176,32	176,32
d) IVA sulle spese di collaudo (22% del totale)	1 008,57	1 008,57
e) collaudo tecnico-amministrativo e tecnico-funzionale impianti		
13) IVA sui lavori all'aliquota del 10%		42 214,83
SUB TOTALE A		422 148,30
SUB TOTALE B		187 851,70
TOTALE GENERALE		610 000,00

Finanziamento e approvazione del progetto principale:

I lavori sono stati finanziati con fondi **riservati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) M5, C2, LINEA 1.3 SUB INV. 1.3.2**

La Stazione Appaltante, con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 in data 11 settembre 2024 ha provveduto all'approvazione del progetto esecutivo per l'importo sopra specificato.

Assuntore dei lavori:

Tramite pubblicazione sulla piattaforma MePA-CONSIP della procedura di gara per l'affidamento dei lavori (avviata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c) del D. Lgs 36/2023 autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 695/2024 contrassegnata al n. NG 4725441), i lavori sono stati affidati alla ditta PANZIERI MARCOI SRL, per l'importo complessivo pari a **€ 420.632,93 oltre IVA di Legge**, a seguito del ribasso d'asta del 0,6 % su € 422.148,30; di cui € 20.102,30 (importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) - € 149.483,17 (incidenza della manodopera non soggetta a ribasso), cioè ribasso d'asta del 0,6 % su € 252.562,80 (ribasso pari a € 1.515,377).

Contratto principale:

In data 30 gennaio 2025, Registro Unico Atti Privati n. 1796 per l'importo complessivo di **€ 420.632,93 oltre IVA di Legge, pari a € 462.696,22 comprensivo di IVA di Legge.**

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza:

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte:

dalla consegna al termine dei lavori dal Dott. Marco Montanari;

Le funzioni di Supporto al Responsabile del Procedimento sono state svolte:

dalla consegna al termine dei lavori dal Dott. Ing. Francesco Mancini;

I lavori sono stati diretti:

dalla consegna al termine dei lavori dal Dott. Arch. Mauro La Mendola;

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è stato:

dalla consegna al termine dei lavori dal Dott. Arch. Mauro La Mendola.

Subappalto

La Panzieri Marco SRL ha proceduto ad affidare “Lavori Edili Vari” per un importo complessivo di € 7.000 IVA esclusa e comprensivi degli oneri della sicurezza, (inferiore dunque al 2% dell'importo del contratto ed il cui costo della manodopera in cantiere non supera il 50% dell'importo del subaffidamento) alla Ditta F.D. Edil Srl con sede in Via Nuraghi 15, 00163

Roma, P. IVA 17671761009. Tale Affidamento è stato comunicato alla Stazione Appaltante a mezzo pec ricevuta il 19 febbraio 2025

Consegna dei lavori:

I lavori sono stati consegnati in data 10 luglio 2025, come da verbale in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.

Tempo utile per la esecuzione dei lavori:

Ai sensi del Art. 13.1 del Capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano essere completati in centocinquantacinque (155) giorni naturali consecutivi dalla data di consegna e, pertanto, il termine di ultimazione era fissato al giorno 10 luglio 2025.

Sospensione e ripresa dei lavori:

I lavori hanno subito le seguenti sospensioni:

1. dal 26 marzo 2025 al 10 aprile 2025 al fine di procedere alla rimozione delle interferenze costituite dalla presenza di una colonna di scarico e di un manufatto contermini all'area di cantiere, giusto verbale del 25 marzo 2025 (sospensione) e verbale (ripresa) del 10 aprile 2025;
2. dal 16 aprile 2025 al 12 maggio 2025, data la difficoltà di approvvigionamento dei connettori necessari al consolidamento dei solai di calpestio dei piani, giusto verbale del 15 aprile 2025 (sospensione) e verbale del 12 maggio 2025 (ripresa);
3. dal 4 settembre 2025 al 9 settembre 2025, dato il crollo del manto stradale in prossimità del cantiere che ha impedito l'approvvigionamento dei materiali, giusto il verbale del 4 settembre 2025 (sospensione) e del 9 settembre 2025 (ripresa)

Il termine per l'ultimazione dei lavori è inoltre stato posticipato a causa dell'entrata in vigore dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 maggio 2025, n. Z00001 ai sensi della quale lo stesso Ente "vieta il lavoro all'aperto al sole nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16:00, nei giorni con rischio "Alto" secondo la mappa di Workclimate" nel periodo compreso dal 30/05/2025 al 31/08/2025;

Scadenza definitiva del tempo utile:

La scadenza utile per l'ultimazione dei lavori era stabilita per il giorno 8 ottobre 2025, come riportato nel verbale di ripresa dei lavori n. 3 del 9 settembre 2025.

Ultimazione dei lavori:

La Direzione dei lavori, con certificato in pari data, dichiarava ultimati i lavori medesimi in data 8 ottobre 2025 e pertanto in tempo utile.

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione dei lavori suddetti non sono avvenuti danni di forza maggiore.

Anticipazione in denaro:

Sono occorse anticipazioni a favore dell'Appaltatore pari al 20% del valore del contratto.

Andamento dei lavori:

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.

Variazioni apportate:

Sono state operate variazioni, ricadenti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei Lavori, originate, essenzialmente, dalla necessità di procedere alla demolizione (e successiva ricostruzione) di porzioni più ampie di tramezzature, rivelatesi gravemente ammalorate, e dalla necessità, per ragioni di portanza del solaio di copertura di suddividere l'impianto di condizionamento in due sistemi indipendenti, allo scopo di ridurre i pesi delle macchine per unità di superficie del solaio. Tali variazioni, non incidenti sul valore totale delle lavorazioni appaltate, hanno trovato parziale copertura a causa della rinuncia alla rimozione della porzione di copertura in lastre di eternit.

In particolare non si è proceduto all'incapsulamento e alla rimozione delle lastre in amianto cemento a copertura di una porzione del fabbricato. La valutazione dello stato di conservazione di dette coperture è stata effettuata sulla scorta delle "Linee Guida per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto e per la valutazione del rischio" emanate dal Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica – Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare – Regione Emilia Romagna, che sulla base della considerazione che il rischio amianto non è rappresentato dalla semplice presenza del materiale ma dalle fibre che si disperdono nell'aria e che queste provengono principalmente da materiali friabili, fornisce gli indirizzi per definire una adeguata valutazione delle varie situazioni. Tale documento prevede, sulla scorta di prove da effettuarsi visivamente e strumentalmente sulla copertura, la compilazione di specifiche schede che attribuiscono un punteggio alla copertura, immediatamente tradotto in un giudizio complessivo sullo stato di conservazione. Le schede, sommando i punteggi assegnati, hanno fornito un giudizio globale "Discreto". Per tale stato le linee guida prescrivono di: *"Valutare lo stato della copertura, almeno ogni 3 anni, e adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo delle lastre."*

Per una puntuale individuazione delle lavorazioni, in aggiunta ed in detrazione, rispetto al progetto appaltato, è allegato alla presente relazione il computo metrico delle lavorazioni come liquidate nei vari SAL e il quadro comparativo delle opere dello stesso rispetto al CME di progetto. Tali documenti dimostrano che le variazioni non hanno inciso sul valore totale delle lavorazioni appaltate

Ordini di servizio:

Durante il corso dei lavori non sono stati impartiti n. 4 ordini di servizio.

Stato finale:

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 30 settembre 2025 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo totale dei lavori di progetto	€	422.148,30
- Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	20.102,30
- Di cui manodopera non soggetta a ribasso d'asta	€	149.483,17
- A dedurre il ribasso d'asta		
0, 6 % (€ 422.148,30 - € 20.102,30- 149.483,17 = € 252.562,80)	- €	1.515,38

Totale Appalto	€	420.632,93
----------------	---	-------------------

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

- Importo netto autorizzato per lavori	€	420.632,93
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale (n. 6 SAL)	€	334.400,00
- Anticipazione	€	84.126,59
- Credito dell'Impresa	€	2.106,25

(da liquidarsi a seguito di sottoscrizione del certificato di collaudo)

Minore spesa di	€	0,09
-----------------	---	-------------

Assicurazione degli operai:

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Roma mediante polizza assicurativa n. 95092050 a carattere continuativo.

Infortuni in corso di lavoro:

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo.

Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Come attesta D.U.R.C. in corso di validità, l'Impresa è in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi in favore di tutti i dipendenti.

Avvisi ai creditori:

In data 30 settembre 2025 è stato redatto certificato sostituente gli avvisi ai creditori.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, nè rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori né che esistano atti impeditivi di altro genere, come attesta la dichiarazione in atti del Responsabile del Procedimento in data 18 agosto 2025.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Monterotondo, li 30 settembre 2025

IL DIRETTORE DEI LAVORI



A circular professional stamp of the Italian Order of Architects (Ordine degli Architetti). The stamp contains the text: "ARCHITETTO MAURO LA MENDOLA N° 18643 SEZ. 'A'". The outer ring of the stamp reads "ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI". A handwritten signature is written over the stamp.