

## **REGISTRO DI CONTABILITA'**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE:FOGNATURA A SALVAGUARDIA DELLA ZONA INDUSTRIALE

**COMMITTENTE:** COMUNE DI MONTEROTONDO

**IMPRESA:** GECOS SRL

**Registro di Contabilità n. 3 composto da n. \_\_\_\_ pagine**

**IL R.U.P.**

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA            | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                              | libretto |    | QUANTITA' |          | PREZZO<br>unitario | IMPORTI    |           |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|----------|--------------------|------------|-----------|
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nr       | Pg | Positivi  | Negativi |                    | Debito     | Pagamento |
|                                        | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |    |           |          |                    |            |           |
|                                        | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |    |           |          |                    |            |           |
| 1<br>A02.01.004.a<br>24/12/2025        | Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto<br>SOMMANO m³ | 1        | 2  | 2'947,10  |          | 20,04              | 59'059,88  |           |
| 2<br>A02.01.003.c<br>24/12/2025        | Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... ue tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m<br>SOMMANO m³ | 1        | 2  | 1'000,00  |          | 3,53               | 3'530,00   |           |
| 3<br>A02.01.003.d<br>24/12/2025        | Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... ue tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m<br>SOMMANO m³ | 1        | 2  | 500,00    |          | 6,82               | 3'410,00   |           |
| 4<br>A02.02.001.b<br>24/12/2025        | Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego<br>SOMMANO m³    | 1        | 2  | 1'241,40  |          | 3,66               | 4'543,52   |           |
| 5<br>A06.01.001.0<br>1.a<br>24/12/2025 | Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²<br>SOMMANO m³    | 1        | 2  | 99,00     |          | 185,99             | 18'413,01  |           |
| 6<br>NP06<br>24/12/2025                | Elementi prefabbricati scatolari in calcestruzzo armato a sezione rettangolare modulare aperta con sistema di giunzione a tenuta garantita anche in pressione 2.50mx2.00m<br>SOMMANO ml                                                                                                                                            | 1        | 3  | 277,80    |          | 840,00             | 233'352,00 |           |
| 7<br>A02.01.002.b<br>24/12/2025        | Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, compreso il taglio e la ri ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto<br>SOMMANO m³    | 1        | 3  | 480,00    |          | 14,04              | 6'739,20   |           |
| 8<br>B01.03.003.d<br>24/12/2025        | Fondazione stradale in misto granulare riciclato<br>SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        | 3  | 480,00    |          | 39,20              | 18'816,00  |           |
| 9<br>C03.01.001<br>24/12/2025          | Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito<br>SOMMANO m³                                                                                            | 1        | 3  | 1'149,56  |          | 6,83               | 7'851,49   |           |
| 10<br>A02.01.002.b<br>24/12/2025       | Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, compreso il taglio e la ri ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto<br>SOMMANO m³    | 1        | 3  | 4'163,86  |          | 14,04              | 58'460,59  |           |
| 11<br>B01.02.003.a<br>24/12/2025       | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio, compresi la com ... uto a perfetta regola d'arte: con terre appartenenti ai gruppi A1,A2-4,A2-5,A3, con esclusione della fornitura materiale<br>SOMMANO m2    | 1        | 3  | 6'386,99  |          | 2,14               | 13'668,16  |           |
| 12<br>S01.05.001<br>24/12/2025         | Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o                                                                               |          |    |           |          |                    |            |           |
|                                        | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |    |           |          |                    | 427'843,85 |           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA      | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                | libretto |    | QUANTITA' |          | PREZZO<br>unitario | IMPORTI    |           |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|----------|--------------------|------------|-----------|
|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nr       | Pg | Positivi  | Negativi |                    | Debito     | Pagamento |
|                                  | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |    |           |          |                    | 427'843,85 |           |
| 13<br>A03.03.007.g<br>24/12/2025 | altro luogo indicato<br>SOMMANO m²                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | 4  | 5'160,00  |          | 0,79               | 4'076,40   |           |
|                                  | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... o alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti verdi    |          |    |           |          |                    |            |           |
|                                  | SOMMANO ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        | 4  | 51,60     |          | 180,64             | 9'321,02   |           |
| 14<br>F01.02.002.a<br>24/12/2025 | Scavo a sezione aperta per sbancamento lungo le sponde di corsi d'acqua al di sopra o/e al di sotto della magra ordinaria, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza, compr ... proprietà private e di occupazione di suolo pubblico e privato: eseguito da terra con mezzi meccanici di qualsiasi tipo     |          |    |           |          |                    |            |           |
|                                  | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 4  | 5'160,73  |          | 10,53              | 54'342,49  |           |
| 15<br>C03.01.001<br>24/12/2025   | Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito                                                                                            |          |    |           |          |                    |            |           |
|                                  | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 4  | 2'122,00  |          | 6,83               | 14'493,26  |           |
| 16<br>B01.02.003.a<br>24/12/2025 | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio, compresi la com ... uto a perfetta regola d'arte: con terre appartenenti ai gruppi A1,A2-4,A2-5,A3, con esclusione della fornitura materiale    |          |    |           |          |                    |            |           |
|                                  | SOMMANO m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 5  | 4'944,33  |          | 2,14               | 10'580,87  |           |
| 17<br>A02.01.004.a<br>24/12/2025 | Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con resistenza superiore a 8 N ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto |          |    |           |          |                    |            |           |
|                                  | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2        | 12 | 1'866,90  |          | 20,04              | 37'412,68  |           |
| 18<br>A02.01.003.c<br>24/12/2025 | Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... ue tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m |          |    |           |          |                    |            |           |
|                                  | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2        | 12 | 600,00    |          | 3,53               | 2'118,00   |           |
| 19<br>A02.01.003.d<br>24/12/2025 | Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... ue tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m |          |    |           |          |                    |            |           |
|                                  | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2        | 12 | 300,00    |          | 6,82               | 2'046,00   |           |
| 20<br>B01.01.001.b<br>24/12/2025 | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3.000 mq                                                                                                                                     |          |    |           |          |                    |            |           |
|                                  | SOMMANO mq/cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2        | 12 | 17'200,00 |          | 1,75               | 30'100,00  |           |
| 21<br>B01.05.011.a<br>24/12/2025 | Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder). Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto sec ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale    |          |    |           |          |                    |            |           |
|                                  | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2        | 12 | 56,00     |          | 242,35             | 13'571,60  |           |
| 22<br>B01.05.010.a<br>24/12/2025 | Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento: con bitume tradizionale    |          |    |           |          |                    |            |           |
|                                  | SOMMANO m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2        | 12 | 80,00     |          | 239,18             | 19'134,40  |           |
| 23<br>A03.03.005.b<br>24/12/2025 | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche    |          |    |           |          |                    |            |           |
|                                  | SOMMANO ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2        | 13 | 258,00    |          | 13,05              | 3'366,90   |           |
| 24<br>A03.03.007.e               | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente                                                                                                                                                |          |    |           |          |                    |            |           |
|                                  | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |    |           |          |                    | 628'407,47 |           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA             | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                            | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|-----------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento |
|                                         | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |    |                  |          |                    | 628'407,47    |           |
| 24/12/2025                              | da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale<br>SOMMANO ton                                                                                                                                                                        | 2        | 13 | 258,00           |          | 24,84              | 6'408,72      |           |
| 25<br>A02.02.001.b<br>24/12/2025        | Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego<br>SOMMANO m³  | 2        | 13 | 703,15           |          | 3,66               | 2'573,53      |           |
| 26<br>A06.01.001.0<br>1.a<br>24/12/2025 | Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²<br>SOMMANO m³  | 2        | 13 | 51,75            |          | 185,99             | 9'624,98      |           |
| 27<br>NP06<br>24/12/2025                | Elementi prefabbricati scatolari in calcestruzzo armato a sezione rettangolare modulare aperta con sistema di giunzione a tenuta garantita anche in pressione 2.50mx2.00m<br>SOMMANO ml                                                                                                                                          | 2        | 13 | 99,70            |          | 840,00             | 83'748,00     |           |
| 28<br>C03.01.001<br>24/12/2025          | Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito<br>SOMMANO m³                                                                                          | 2        | 14 | 1'149,56         |          | 6,83               | 7'851,49      |           |
| 29<br>A02.01.002.b<br>24/12/2025        | Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento in rocce compatte con resistenza superiore a 8 N/mm², eseguito con qualsiasi mezzo escluso le mine, compreso il taglio e la ri ... o del cavo e comunque in posizione di sicurezza: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto<br>SOMMANO m³  | 2        | 14 | 4'163,86         |          | 14,04              | 58'460,59     |           |
| 30<br>B01.02.003.a<br>24/12/2025        | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio, compresi la com ... uto a perfetta regola d'arte: con terre appartenenti ai gruppi A1,A2-4,A2-5,A3, con esclusione della fornitura materiale<br>SOMMANO m2  | 2        | 14 | 6'386,99         |          | 2,14               | 13'668,16     |           |
| 31<br>S01.05.001<br>24/12/2025          | Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d'arte con idonei mezzi meccanici, senza l'asportazione degli apparati radicali, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato<br>SOMMANO m²                                          | 2        | 14 | 5'160,00         |          | 0,79               | 4'076,40      |           |
| 32<br>A03.03.007.g<br>24/12/2025        | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... o alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. materiali di risulta provenienti da demolizioni per rifiuti verdi<br>SOMMANO ton | 2        | 14 | 51,60            |          | 180,64             | 9'321,02      |           |
| 33<br>F01.02.002.a<br>24/12/2025        | Scavo a sezione aperta per sbancamento lungo le sponde di corsi d'acqua al di sopra o/e al di sotto della magra ordinaria, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza, compr ... proprietà private e di occupazione di suolo pubblico e privato: eseguito da terra con mezzi meccanici di qualsiasi tipo<br>SOMMANO m³   | 2        | 15 | 5'160,73         |          | 10,53              | 54'342,49     |           |
| 34<br>C03.01.001<br>24/12/2025          | Scoticamento terreno vegetale, sino ad una profondità di circa cm 20. Sono compresi: il carico, trasporto e scarico a rifiuto del materiale di risulta. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito<br>SOMMANO m³                                                                                          | 2        | 15 | 2'122,00         |          | 6,83               | 14'493,26     |           |
| 35<br>B01.02.003.a<br>24/12/2025        | Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio, compresi la com ... uto a perfetta regola d'arte: con terre appartenenti ai gruppi A1,A2-4,A2-5,A3, con esclusione della fornitura materiale<br>SOMMANO m2  | 2        | 15 | 4'944,33         |          | 2,14               | 10'580,87     |           |
| 36<br>A02.01.004.a                      | Scavo a sezione obbligatoria, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di terreni in rocce con                                                                                                                                                                     |          |    |                  |          |                    |               |           |
|                                         | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |    |                  |          |                    | 903'556,98    |           |

| Num.Ord.<br>TARIFFA<br>DATA             | INDICAZIONE DEI LAVORI<br>E DELLE<br>SOMMINISTRAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                            | libretto |    | Q U A N T I T A' |          | PREZZO<br>unitario | I M P O R T I |           |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------|----------|--------------------|---------------|-----------|
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nr       | Pg | Positivi         | Negativi |                    | Debito        | Pagamento |
|                                         | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |    |                  |          |                    | 903'556,98    |           |
| 24/12/2025                              | resistenza superiore a 8 N ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto<br>SOMMANO m³                                                                                                                                                            | 3        | 18 | 1'760,20         |          | 20,04              | 35'274,41     |           |
| 37<br>A02.01.003.d<br>24/12/2025        | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... ue tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 3,00 m e fino a 4,00 m<br>SOMMANO m³  | 3        | 18 | 200,00           |          | 6,82               | 1'364,00      |           |
| 38<br>A02.01.003.c<br>24/12/2025        | Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... ue tipo e resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: sovrapprezzo per profondità oltre i 2,00 m e fino a 3,00 m<br>SOMMANO m³  | 3        | 18 | 400,00           |          | 3,53               | 1'412,00      |           |
| 39<br>B01.03.003.c<br>24/12/2025        | Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine in modo da raggiunte il 98% della prova A ... on legante naturale, compresa la fornitura dei materiali di apporto e la vagliatura per raggiungere idonea granulometria<br>SOMMANO m³  | 3        | 18 | 84,00            |          | 44,93              | 3'774,12      |           |
| 40<br>A02.02.001.b<br>24/12/2025        | Rinterro o riempimento di cavi o di buche per opere di nuova urbanizzazione con materiali selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non superiori a 0,30 ... zzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi di cantiere e compreso il trasporto e scarico nel luogo di impiego<br>SOMMANO m³  | 3        | 18 | 341,80           |          | 3,66               | 1'250,99      |           |
| 41<br>A06.01.001.0<br>1.a<br>24/12/2025 | Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC0 Classe di resistenza a compressione C 8/10 – Rck 10 N/mm²<br>SOMMANO m³  | 3        | 18 | 38,25            |          | 185,99             | 7'114,12      |           |
| 42<br>NP06<br>24/12/2025                | Elementi prefabbricati scatolari in calcestruzzo armato a sezione rettangolare modulare aperta con sistema di giunzione a tenuta garantita anche in pressione 2.50mx2.00m<br>SOMMANO ml                                                                                                                                          | 3        | 19 | 59,50            |          | 840,00             | 49'980,00     |           |
| 43<br>B01.01.001.b<br>24/12/2025        | Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e pulita: per superfici inferiori a 3.000 mq<br>SOMMANO mq/cm                                                                                                                                | 3        | 19 | 15'480,00        |          | 1,75               | 27'090,00     |           |
| 44<br>A03.03.005.b<br>24/12/2025        | Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunqu ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche<br>SOMMANO ton | 3        | 19 | 288,00           |          | 13,05              | 3'758,40      |           |
| 45<br>A03.03.007.e<br>24/12/2025        | Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti da demolizione stradale<br>SOMMANO ton  | 3        | 19 | 288,00           |          | 24,84              | 7'153,92      |           |
|                                         | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |    |                  |          |                    | 1'041'728,94  |           |
|                                         | <b>T O T A L E euro</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |    |                  |          |                    | 1'041'728,94  |           |
|                                         | Monterotondo, 24/12/2025<br><br><b>L'Impresa</b><br><b>GE.CO.S. SRL</b><br>Via Anchise, 9<br>00040 POMEZIA (Roma)<br>P. IVA 07554601000                                                                                                                                                                                          |          |    |                  |          |                    |               |           |
|                                         | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |    |                  |          |                    | 1'041'728,94  |           |

[illegible]

Le mini angelus